

**Акт
осмотра открытых рвов и котлованов под фундаментами**

№ _____ " _____ " _____ Г.

Представитель застройщика или заказчика _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр рвов и котлованов для фундамента постройки _____

причем оказалось:

1. Грунт на дне рвов соответствует (не соответствует) данным предварительных изысканий, а именно: порода, структура, примеси, плотность, влажность, химический состав, осадка дна от пяти сильных ударов.
2. Уровень грунтовых вод _____
3. Планировочная отметка по проекту с подсыпкой или срезкой против существующей поверхности земли на участке _____
4. Глубина (от планировочной отметки, ширина рвов и котлованов) _____
5. Принятое* основание для фундаментов _____
6. Мощность основания (по данным предварительных изысканий) _____
7. Первоначально принято допустимое давление на грунт _____ кг/см² по утвержденному проекту _____
8. Фактически по осмотру рвов и котлованов устанавливается допустимое давление _____
9. Род фундаментов, принятый по проекту _____
10. При производстве земляных работ встречались (не встречались) препятствия (старые колодцы, сваи, фундамента бывших зданий, выгребные ямы и т.п.).
11. Необходимость устройства искусственного основания или особого типа фундамента, не предусмотренного проектом, вызывается (не вызывается).
12. Дополнительные земляные работы требуются (не требуются) в количестве _____ кубометров.

Комиссия признает, что выполненные земляные работы и принятое давление на грунт не вызывает опасения деформации здания по его возведению.

Представитель застройщика или заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)